




Министерство архитектуры и строительства РБ
Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие
«Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
ОАО «КРАСНОСЕЛЬСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»



Филиал № 1 «Цементный завод»
ул. Победы, 5Е, 231911 г.н. Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская обл.,
тел./факс: приемная (01512) 63422-63757
Испытательный центр ОАО «Красносельскстройматериалы» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям по ГОСТ ISO/IEC 17025.
Аттестат аккредитации № ВУ 112 2.0068 действует до 29.03.2025
тел./факс: лаборатория (01512) 61165

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 13674

Портландцемент типа ЦЕМ II, подтипа В со шлаком (Ш) от 21 % до 35 %, класса прочности 42,5, нормальноотвердевающий:

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020

исправлено
Курочкин

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. TP013 007.02 00262 Срок действия с 06.07.2023 по 05.07.2028
Республиканское унитарное предприятие «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», Республика Беларусь,
230003, г. Гродно, ул. Обухова, 3 ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия»

Дата отгрузки 25.05.2024 Партия № 342 Транспортное средство № 97209670

	Наименование показателя	Значение
1	Класс прочности цемента	42,5Н
2	Группа эффективности цемента при пропаривании	П
3	Вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе	% гранулированного доменного шлака
4	Наименование и количество специальных и технологических добавок в цементе	24,22
5	Активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 суток) как среднее значение за предшествующие 3 месяца	46,6 МПа
6	Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 месяца	0,4 %
7	Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов A _{уд} по результатам периодических испытаний	58,5 Бк/кг
8	Нормальная плотность цементного теста	1,40 %

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям ГОСТ 31108-2020 при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течение 60 суток с даты отгрузки

Начальник ИЦ цемента
ГОУПТ «БГЦА», г. 1238, т. 2000 - 03-2024г

Курочкин

Ведущий инженер-технолог ОКП

Сидор
Мед

